

Lligua, 14 de marzo de 2025.

CONVOCATORIA

El GAD Parroquial de Lligua, convoca a usted a participar de la **SESIÓN ORDINARIA**, a realizarse el día de lunes diecisiete de marzo del presente año, a las 15h00 (tres de la tarde), en la sala de reuniones de nuestra institución, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum e Instalación de la Sesión.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Aprobación del acta anterior.
4. Trabajos sobre el puente sobre el Río Sanguche.
5. Trabajos pendientes.
6. Clausura.

Tlga. Guadalupe Tustón
VICEPRESIDENTA DEL GAD. LLIGUA



Prof. Abigail Segovia
VOCAL DEL GAD. LLIGUA




Sra. Silvia Bastidas
VOCAL DEL GAD. LLIGUA



Sr. Oswaldo Reyes
VOCAL DEL GAD. LLIGUA



Atentamente,


Sr. Hugo Tustón Caicedo
CI: 170832168-0
PRESIDENTE GAD LLIGUA



ASISTENCIA A SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL DE LLIGUA

Hora de Inicio: 15h 08

NOMBRE Y APELLIDO	FECHA	FIRMA
Sr. Hugo Tustón PRESIDENTE GAD LLIGUA	17 de marzo del 2025	
Tlga. Guadalupe Tustón VICEPRESIDENTA GAD LLIGUA	17 de marzo del 2025	
Prof. Abigail Segovia VOCAL GAD LLIGUA	17 de marzo del 2025	
Sra. Silvia Bastidas VOCAL GAD LLIGUA	17 de marzo del 2025	
Sr. Oswaldo Reyes VOCAL GAD LLIGUA	17 de marzo del 2025	

Hora de clausura: 17h 18

Atentamente,



Tlga. Paulina Lluglla
SECRETARIA – TESORERA

SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL LLIGUA

La Ley de la COOTAD manifiesta en su Art. 5.- Autonomía. - La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante Normas y órganos de gobiernos propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esto en concordancia con el Art. 318, 319, 320, 321, del mismo cuerpo de leyes, sobre las sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias, quórum y votaciones, manifestando lo siguiente, que las Juntas parroquiales sesionaran dos veces al mes como mínimo; que la sesión extraordinaria se lo realizará por convocatoria del ejecutivo o a petición de una tercera parte de sus miembros; y las votaciones serán de forma nominal razonada, sin abstenerse de votar ni retirarse del salón de sesiones una vez dispuesta la votación, y todo voto en blanco se acumulara a la mayoría.

Por lo anteriormente prescrito en la Ley que nos rige se procede a realizar la Sesión Ordinaria del Gobierno Parroquial, desarrollada el día lunes diecisiete de marzo del año dos mil veinticinco en la sala de reuniones de la Institución. Convocatoria realizada por el señor Presidente del GAD Parroquial, y certificada por la secretaria, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día según consta en la respectiva convocatoria:

1. Constatación del quorum e Instalación de la Sesión.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Aprobación del acta anterior.
4. Trabajos sobre el puente sobre el Río Sanguche.
5. Trabajos pendientes.
6. Clausura.

1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión.-

Se procede a la constatación del quórum por medio de secretaría, confirmando la asistencia con firmas y rubricas de los siguientes Vocales del GAD Parroquial, Sr. Hugo Tustón, Tlga Guadalupe Tustón, Prof. Abigail Segovia, Sra. Silvia Bastidas y Sr. Oswaldo Reyes, seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente, quien saluda a los compañeros, agradece por la asistencia e instalada oficialmente la sesión, siendo las tres de la tarde con ocho minutos.

2.- Aprobación del orden del día. –

El Sr. presidente pide a la Sra. Secretaria que proceda a dar lectura de los puntos de orden, establecidos en el orden del día, conforme a la convocatoria realizada para la presente sesión, luego de ser leída, los presentes aprueban de manera unánime el orden del día.

3.- Aprobación del Acta Anterior.-

La Sra. Secretaria - Tesorera del GAD Parroquial, procede a dar lectura del acta correspondiente a la sesión anterior, celebrada el día jueves 27 de febrero de 2025, tras la lectura del acta, y al no recibir ninguna observación ni corrección adicional, por parte de los presentes es aprobada de manera unánime.

4.- Trabajos sobre el puente sobre el Río Sanguche.-

El Sr presidente manifiesta que éste tema sobre el trabajo del puente es muy importante, como todos saben el estado en el que se encuentra la contratación, ahora le escuche al ingeniero Robalino decir que el contratistas tiene un mes para finiquitar toda la documentación y empiece con los trabajos, ventajosamente va ser una persona que ya ha hecho aquí algún otro trabajo, por lo que creo que hay un poquito más de confianza, ya que podemos decir o sugerir algo, ya que nosotros somos quien a diario conocemos el comportamiento de la naturaleza, con esto compañeros les quiero pedir que desde el comienzo del trabajo, hagamos el compromiso de estar pendientes darnos una vueltita por los trabajos, mirando como está, hacer cualquier pregunta de algo que nos parece, independientemente de la comisión que sean o del día de trabajo que tengamos, así sea que

esta obra es contratada por el GADBAS, pero estos recursos si corresponden para la parroquia, de presupuestos que vienen arrastrando desde años anteriores, es por ello que debemos estar pendientes y ver que ésta obra quede bien, de igual manera tuvimos la oportunidad de conversar sobre la alternativa para desviar los carros que transitan para Osohuayco, y es la de abrir para que pasen por el río, por bajo del puente, también pueden ir por Chontilla, y para eso se están llevando a cabo trabajos de mejoramiento de la vía; pero si es un poquito complicado por la cuesta que tiene la carretera; también se vio el tema de como suspender el paso del alcantarillado de la parte de arriba y una de las opciones que dio el ingeniero, es colocar un tanque para receptor los desechos del alcantarillado, entonces en base a eso es como están planificado el inicio de los trabajos el día de hoy.

El Sr. Oswaldo Reyes manifiesta que, en cuanto al alcantarillado, como es solo por un tiempo, yo pensaba que se podía poner la tubería de un lado al otro, pero hoy mirando el plano, se decía que se puede colocar por debajo del puente, por lo que ahí si vamos a tener estar todos pendientes y apoyarle al maquinista en el momento que ya venga con la maquina hacer el trabajo, y también hay que tomar en cuenta que hay que tener ese espacio para poder abrir el paso hacia Osohuayco, entonces tenemos que estar reunidos para fortalecernos todos como junta parroquial.

El Sr presidente recalca que, en este caso todos los trabajos van a estar fiscalizados por el municipio, ya que es responsabilidad de ellos, lo que nosotros debemos, es estar pendiente de los trabajos y ser parte de la fiscalización; es un alivio grande saber que ya va a dar inicio con esta obra tan anhelada para todos, como todos bien saben esta obra se viene solicitando desde años anteriores y desde ese entonces tenía un costo de 35 mil dólares, luego ya valía 78 mil dólares, más adelante el costo fue de 170 mil y ahora que al fin se logra realizar tiene el costo 172 mil, de repente no es que se ha estado esperando que se suba los precios, si no que se ha estado buscando la mejor opción, para que se construya algo bien echo y que quede una obra bien.

5.- Trabajos pendientes. -

La Sr. presidente continua con el punto de Orden y manifiesta que, en cuanto al tema del proceso de los cuyes, al fin, luego de tantas dificultades el día miércoles se procederá a la entrega al del grupo, aparentemente este tema parecía facilito, pero todos se dieron cuenta que nos ha llevado muchísimo tiempo, se han escuchado tantas cosas, pero como dije al fin el día miércoles se les va a entregar, por lo que les pido a todos estar presentes para la entrega.

En cuanto al puente de Chontilla, éste ha sido otro tema que hemos venido alargando, pues luego de una y otra cosa el proyecto ya está, el compañero técnico ya tiene el cronograma para poder subir al sistema de Compras Públicas, es así que de los 2mil dólares que yo pensaba que va a costar, salió aproximadamente por 14 mil dólares, de igual forma este trabajo sale para el tiempo de invierno, por lo que estamos hablando de 4 trabajos que se van a llevar a cabo al mismo tiempo.

Toma la palabra el Ing. Técnico del GAD para dar a conocer que, en cuanto al puente ya está hecho los cronogramas y ya están subidos a la plataforma SOCE que es donde se generan los pliegos, se ha solicitado a la compañera Paulina la certificación presupuestaría; está programado que se publique el día viernes a las 16h00, este consta de 30 días para la adjudicación, de igual forma 30 días para la ejecución, esto ya vino programado del municipio y los 30 días del proceso de contratación es por alguna situación que se pueda presentar con la plataforma, estaríamos hablando que desde la adjudicación, tenemos 15 días para la firma del contrato, ya que éste implica para que el oferente saque los documentos seguros y desde ahí está considerado los 30 días para la ejecución.

Por otra parte, el proyecto del tema muro junto a la cancha de bolas, estaba programado realizarlo con fondos de aquí, del GAD pero como gestión y petición de la compañera Guadalupe y el señor presidente pidieron ver si se puede sacar recursos del Fondo de Paramos, entonces se realizó la documentación de acuerdo a lo solicitado, adjuntado el proyecto, el mismo que ya está aprobado y tiene el costo 38,946.23 en ejecución de obra, de los

cuales 17 mil va a financiar el fondo de paramos y el resto por parte del GADP, antes estaba solo programado hacer el muro, ahora se va hacer el muro y el graderío con columnas reforzadas, para en un futuro se coloque una cubierta, y un cuarto pequeño para un bar, entonces el día de hoy ya paso por la parte técnica y financiera los cuales estaban bien, lo que nos solicitaron es que se interprete un poco más los cuadros, por lo que ya se envió y solo tocaría esperar, ellos tienen 30 días para aprobar los proyectos en la mesa directiva y después ya firmar los convenios, de igual forma este proyecto estaba para 45 días el plazo de ejecución; esto es lo que se puede comentar en cuanto a los proyectos que ya están listos.

Toma la palabra el Sr. presidente para decir que, para terminar el tema del proyecto del muro, éste es considerado para poder fortalecer el parque infantil, en el cual hay la idea del compañero Oswaldo en hacer ahí una cancha de voli, mi idea también es, poder hacer el proyecto para feria la yapita, el cual es hacer unos cubículos, de 2 x 2 más o menos, si Dios quiere, o si no por lo menos dejar armado el proyecto, para que la próxima administración lo haga, en ese proyecto también se debe hacer constar una cubierta, ya que es necesario para que se puedan servir los alimentos, como decía, si ese proyecto no se puede construir por lo menos dejar plasmado para que las siguientes administraciones puedan hacer.

En otro tema compañeros, si bien es cierto hasta yo he recibido comentarios de compañeros de nosotros de que no se avanzado en casi nada en el tema de obras, pero si quiero decirles que gracias a Dios y gracias al trabajo del ingeniero técnico, ya se están haciendo los trabajos, como saben, aquí no se tenía proyectos y armar un proyecto es bien complicado, también les doy a conocer que ya se tiene listo el proyecto de las oficinas de abajo, solo se está esperando el financiamiento, como siempre se ha dicho no importa hacer una o tres obras, sino que también se pueda dejar proyectos, aquí en el GADP para que futuras administraciones puedan ejecutar, es así que con el ingeniero se ha empezado a trabajar en el tema del convenio con la universidad técnica de Ambato, para ver la posibilidad de que vengan hacer los trabajos de vinculación o tesis, entonces lo que tengo entre ceja y ceja para trabajar con ellos, es sobre la planta de tratamiento que es un tema que tarde o temprano vamos a tener que hacer en la parroquia, y que mejor aprovechar el elemento de la universidad y dejar armado ese proyecto, por lo que agradezco al ingeniero por los trabajos que viene realizando en bien de la parroquia.

Toma la palabra la Tgla. Guadalupe Tustón para manifestar que también agradece al compañero Técnico por el trabajo que viene realizando, uno de ellos es el proyecto del muro, que lo pudo sacar en unos días tal y como lo pidieron, como ya se manifestó no se podía perder esos recursos muy importantes para el adelanto de la parroquia.

Continúa el Sr. presidente y pregunta al Ing. Técnico que como está el tema de los materiales para fisioterapia, que se va a solicitar a CELEC.

El ingeniero responde que, en ese tema de los materiales para fisioterapia, están dos procesos, uno se va hacer de equipos y otro de bienes, en la compra de equipos esta de hacer un proyecto global para incluir la compra de nosotros y el resto de equipos se va a enviar a CELEC, entonces este miércoles don Oswaldo ya autorizó para que en la tarde la licenciada Fisioterapista conjuntamente conmigo revisemos la parte técnica de los equipos.

La Sr. presidente, también agradece a todos los compañeros porque están pendiente de las cosas y cada uno apoya con un granito de arena, ya sea preguntando, dando sugerencias y eso es bueno porque de ahí sacamos provecho para tratar de hacer las cosas de la mejor forma.

En cuanto a otros trabajos como todos saben se viene realizando el lastrado de la vía a Chontilla, antes solo se pasaba la motoniveladora por lo que en tiempos de lluvia había muchos problemas con ello, en esta semana se ha trabajado, y se ha avanzado alrededor de unos 150 metros y es por la dificultad del transporte del material, nosotros solicitamos al señor alcalde que nos apoye con la maquinaria para unos 15 días por lo menos, para esto compañeros quiero comentarles que a veces uno, por ser corazón de madre no se actúa enérgicamente pero hay veces que ya toca; porque les digo esto, es porque se está teniendo problemas con doña Maruja, porque hace un tiempo atrás la señora puso a disposición el material para cuando necesitemos arreglar la vía, en esta vez se consiguió las máquinas y por delicadeza se le comunicó a la señora, haciéndole el acuerdo del ofrecimiento del

material, para lo que dijo, verá, don Huguito saque no mas el material que necesiten, no hay ningún problema, para lo que se trabajó de la mejor manera el día viernes; el lunes en la tarde llama la señora a decir que está dando el material, sin cobrar nada, así que necesito que me ayuden con algo por lo del material, y dijo que necesita que le ayuden haciendo una yata para una casita que quiere hacer ahí, a lo que se le respondió que bueno que cuando haya disponibilidad de la máquina se les pedirá que lo hagan, a lo que dijo bueno; el martes en la tarde llamo a decir que quiere que le haga el trabajo el día jueves, sino solo sacan el materia el día de mañana y de ahí ya no, a lo que se le respondió que bueno que ya se va a planificar a ver cómo se hace el jueves, el día miércoles en la mañana llama otra vez y dice que quiere que se haga ese día, y si no hacen, ya no sacan más material; y justo ese día se contó con otra volqueta para hacer los trabajos, por lo que los señores maquinistas hablan con la señora para que deje sacar el material y que para el día viernes ellos de dejan terminado el trabajo, se converso con el Sr. Alcalde sobre este problema para poder solucionar, el vino y nos fuimos hablar con la señora, para lo que luego con todo lo que le dijo el señor alcalde y al final termino cediendo; como se dan cuanta compañeros, las cosas no son tan fáciles como se ven, siempre hay obstáculos, los cuales nos toco lidiar y seguir, si no, no se hiciera.

Toma la palabra la Tlga. Guadalupe Tustón quien manifiesta que en cuanto al problema de la Sra. Blanca Cuyago, se ha tenido varias insistencias por parte de la Sra. Rosa Jácome, por lo que se optó por ir a hablar con servicios públicos y la arquitecta Pineda del GAD Baños, donde dice que el municipio va a contratar arquitectos directamente para lo que es patrimonio, ahí van a salir a hacer inspecciones en todas las parroquias, y que se va a gestionar para que nuestra parroquia sea la primera en ser visitada, y por ello preguntan si aquí hay un historiador, a lo que respondí que no, pero que sí hay personas han vivido desde su niñez, y pueden contar algo de la historia, entonces la arquitecta mencionó que cuando venga el arquitecta entonces pude contactarse con las personas más antiguas para receptor información y así pasar un informe y evaluar eso, también se habló sobre el puente de abajo que si estará considerado como patrimonio, porque esta deteriorado y que si puede dar el permiso para dar un mantenimiento, a lo que respondió que se le debía enviar fotos para evaluar dicha situación. El Sr presidente manifiesta que, en esta ocasión ojalá se cumpla estas cosas debido a que antes ya ubo el ofrecimiento y no se dio nada, pero esperemos esta vez sí se pueda llegar a buen término.

Compañeros en cuanto al espacio de los señores Mirandas, les comento lo que dijo el señor Eduardo, que él va a visar cuando podamos bajar a conversar con ellos, porque ellos quieren realizar algunos pedidos, entre ellos que se haga un acta en el que conste que ellos no deban pagar mejoras, aparte de eso quieren que les dejemos haciendo una conexión de alcantarillado a la red principal, que no se mueva las piedras de la casa vieja porque es patrimonio y ellos van a pagar la multa, entonces con todo esto si quisiera hacer una sesión en la que tratemos exclusivamente de ese punto y sacar una resolución, porque nosotros necesitamos una resolución de aquí de la junta para entrar a la vía legal y hacer la declaratoria de utilidad pública, eso necesitamos aquí, empezar a desapropiar, ahí ellos van a cobrar lo que esta evaluado en el catastro.

La Tlga. Guadalupe Tustón manifiesta que, esto ya venía diciendo desde hace tiempo para hacer todo eso por medio de la vía legal, pero usted dijo que es un poco tedioso el asunto, entonces yo creo que, si vale sentar un precedente porque la gente no quiere colaborar, y esto es por el bien de la parroquia, para que se vea un poquito más presentable, y yo si estoy de acuerdo de que se trate de ejecutar por lo legal.

EL Sr. presidente pide a la compañera Silvia que dé una explicación clara de cómo está la situación de la cancha de Osohuayco, porque es un espacio que ha sido pagado por la comunidad de Osohuayco del cual ha habido un documento, pero no ha sido reconocido por las autoridades, ni quienes hayan participado en esa firma de actas, ya que también apoyar a ese sector puesto que esta cancha ya está deteriorada.

La Sra. Silvia Bastidas responde que no anteriormente se estaba haciendo el proceso, pero faltaba los documentos de Oscar, y no se concluyó, pero, ahorita nuevamente están en unos trámites, y ya han de pagar todos, por lo que luego que ya tengan toda la documentación he de retomar eso para poder ayudar sobre el tema que manifiesta el señor presidente.

El Sr presidente manifiesta que, de igual el tema de los trabajos que va hacer el HGPT en la vía, se ha mencionado que dentro de dos meses se van a empezar, pero se había pedido al ingeniero que como se va a estar en tiempo de invierno que primero se realice en otras parroquias y de ahí se realicen aquí.

La Tlga. Guadalupe Tustón manifiesta que, ahora nos causó un poquito de sorpresa cuando nos acercamos a la minga en el sector de La Palma, ya que doña Carolina dice que don Fausto le había manifestado en la mañana que no hagan ellos un muro pequeño, porque el señor Oswaldo ha dicho que el consejo provincial viene a hacer, entonces cuando la señora Carolina manifiesta eso pensaba que estaba hablando del proyecto que se pensaba hacer de la vía que viene de Loma Grande hacia Lligua, entonces le llamo al don Oswaldo y ahí comenta que es el arreglo que ha cuantificado la ingeniera Sánchez, que se hizo en la vía a Chontilla, entonces yo creo que esas cosas debemos saber todos, para de esa manera todos poder hablar el mismo idioma.


El Sr. Oswaldo Reyes manifiesta que, no es que el Consejo Provincial va a venir, nunca dije eso, lo que se dijo es que esos asentamientos están tomados en cuenta por el Consejo Provincial y no es que se ha dicho que el consejo provincial va a venir a hacer, no se ha dicho nada de esas cosas, incluso me atreví a decir algo de eso porque las palabras de don Fausto no fueron así de tranquilas, fueron de exigencia, entonces por cómo estaba talvez tergiversó las cosas.


El Sr presidente manifiesta que, sobre ese tema se ha comentado todo cuando se hizo la documentación para hacer la intervención en la parte de acá arriba con el consejo provincial y si alguien dice que no ha sabido es porque no ha estado aquí, pero nosotros comentamos, se le comento doña Lupe que vino la doctora y le comente que nos fuimos a hacer un recorrido por La Palma, La Moya, inclusive se dijo del muro que no estaba tomado en cuenta porque no estaba asentado cuando vino la ingeniera, lo que si estaba tomado en cuenta es arriba donde el señor Andrade, donde desemboca la cuneta a la construcción del muro que se estaba haciendo en el derrumbo, esa parte ya está ido un poco de vía, por lo que se tomó en cuenta el asentamiento que hay arriba recto del invernadero del Sr. Hugo Bastidas López, ahí está una grada fea, se tomó en cuenta la curva tras del don Homero Segovia y unos asentamientos en la parte de la vía la Moya, entonces todo ello fue anotando por la ingeniera y fue considerando, y también la parte a tras del finado Jacinto, lamentablemente por cosas de planificación de trabajos no pudieron venir a hacer este muro que supuestamente en uno o dos días máximo terminarían, pero se les llevo más y ya no tuvieron tiempo para hacer los demás trabajos, ayer le llame a la ingeniera para hacerle acuerdo de los trabajos que falta en la parte de La Palma y supo manifestar que hay que hacer otra vez un nuevo oficio actualizando las fechas, solicitando la intervención en esta vía de la Palma que le mande con respaldos de fotos y que ahí van a planificar para hacer este año la intervención.


6.- Clausura. -


Una vez desarrollados todos los puntos del orden del día, el Sr. Presidente da por clausurada la sesión, siendo las cinco de la tarde con dieciocho minutos.

Para constancia de lo actuado firman:


Sr. Hugo Tustón Caicedo
PRÉSIDENTE GAD P. LLIGUA



Uga. Guadalupe Tustón B.
VICEPRESIDENTA GAD P. LLIGUA


Prof. Abigail Segovia B.
VOCAL GAD P. LLIGUA






Sra. Silvia Bastidas C.
VOCAL GAD P. LLIGUA


Sr. Oswaldo Reyes I.
VOCAL GAD P. LLIGUA

CERTIFICA:



Tlga. Paulina Lluglla V.
SECRETARIA – TESORERA
GAD P. LLIGUA

